

Baufortschritt Faustballplatz

Datum	erledigte Arbeiten	zu erledigen	geplant am	ab Uhrzeit
2007 / 2008	Planungen, Vorbereitungen, Genehmigung			
23.02.08	Hecken zurückgeschnitten, Äste und Stämme entfernt			
08.03.08	Baumkronen entastet, entfernt			
15.03.08	Baumkronen entastet, entfernt			
21.03.08	Wasser/Strom/Telefon – Anschlüsse festgelegt			
28.03.08	Abwasser u. Leerrohr in Graben verlegt, verfüllt			
02.04.08	Sand, Reisig, H-Steine entfernt und zwischengelagert			
	Steine, Felsen abgeräumt			
03.04.08	Humus zur Hälfte abgeschoben und abgelagert			
04.04.08	Humus abgeräumt, Gegenlager für Böschung erstellt			
05.04.08	Graben aufgefüllt, Humus aufgebracht, Kiesschicht abgehoben			
09.04.08	Geräteschuppen eingemessen und abgesteckt			
11.04.08	Baggerarbeiten für Gräben u. Fundamente			
12.04.08	Grabarbeiten, Abwasser-, Wasser-, Leerrohre verlegt			
14.04.08	Schnurgerüst eingemessen, errichtet, Untergrund vorbereitet			
16.04.08	Untergrund, Arbeitsraum, Schalungsmaterial vorbereitet			
17.04.08	Leitungen ins Gebäude geführt, Schalung begonnen			
18.04.08	Schalung für Fundament, Schachtaushub			
19.04.08	Fundament betoniert, Schacht gesetzt, Leitungen angeschl.			
21.04.08	Fundament ausgeschalt			
23.04.08	Leitungen ins Gebäude geführt, Drainage gelegt, aufgefüllt			
24.04.08	Aufgefüllt, eingeebnet, Bodenplatte vorbereitet, eingeschalt			
25.04.08	Bodenplatte betoniert, Treppenstufen u. Platten ausgebaut			
26.04.08	Bodenplatte geglättet, Wände f. Geräteschuppen gemauert			
	Gelände teilweise aufgefüllt, Drainage vorbereitet			
02.05.08	Geräteschuppen gemauert, Sturz eingeschalt			
03.05.08	Geräteschuppen fertig gemauert, Sturze und Pfeiler betoniert			
05.05.08	Stützen ausgeschalt			
06.05.08	Sturz ausgeschalt, Gebäude gesäubert u. f. Schalung Vorb.			
07.05.08	Böschungen gewalzt, teilw. Eingesät, Hohlkehle gemauert			
09.-23.05.08	Abt. Tennis: Decke eingeschalt			
24.05.08	Gelände modelliert, Weg zum Tennis hergestellt, Humus vert.			
30.05.08	Decke betoniert, geglättet, Stützenfundament vorbereitet			
31.05.08	Decke ausgeschalt, ausgenagelt, Löcher verputzt			
04.06.08	Geräteschuppen verputzt			
06.06.08	Decke ausgeschalt, Leitungen vorbereitet, Wanddurchbruch			
07.06.08	Außenwand grundiert, Innenwand teilw. verputzt, Material			
10.06.08	Stützenfundamente betoniert, Fläche eingeebnet, eingesät			
11.06.08	Bitumenschicht aufgebracht			
13.06.08	Kabeldraht eingezogen, Bitumenschicht fertig			
14.06.08	Kabel eingezogen, Drainage gelegt, aufgefüllt, Tor eingebaut			



FAUSTB

19./20.06.08	Arbeitsraum verfüllt, Schalmaterial weggefahren			
21.06.08	Gelände aufgefüllt u. verdichtet, Drainagegräben begonnen			
	Leerrohre auf Platz gelegt			
26.06.08	Gräben f. Bewässerung, Strom, Lautsprecher gezogen			
27.06.08	Gräben f. Bewässerung, Strom, Lautsprecher gezogen			
28.06.08	Gräben, Böschung und Zufahrt aufgebaut, div. Aufräumarb.			
30.06.08	Gräben gesäubert, vorbereitet			
02.07.08	Kies angefahren, Drainagerohre teilweise verlegt, aufgefüllt			
04.07.08	Gräben vorbereitet, Schotter eingefüllt, Rohre verlegt			
05.07.08	Gräben vorbereitet, Schotter eingefüllt, Rohre verlegt			
07.07.08	Schotter angefahren			
09.07.08	Fels entfernt, Drainagerohre fertig verlegt			
10.07.08	Rohre komplett verlegt, Gräben fast ganz wieder verfüllt			
12.07.08	Wasseranschluss, Gräben verfüllt, verdichtet			
15.07.08	Kies in Gräben eingefüllt, verdichtet			
16.07.08	Kies in Gräben eingefüllt, verdichtet			
18.07.08	Löcher f. Beregner, Kontrollschächte gegraben			
19.07.08	Fundamente f. Faustballhütte gesetzt			
	Fundamentlöcher f. Faustballpfosten gegraben			
	Wasseranschluss Niederdruckleitung gesetzt			
	Treppenstufen gesetzt			
30.07.08	Fundamente f. Faustballpfosten, Gräben eingeebnet			
01.08.08	Fundamente f. Pfosten gesetzt, Regneranschlüsse montiert			
02.08.08	Verteilerschächte gesetzt			
	Treppenstufen gesetzt			
	Beregnungsanlage befüllt, Druckprüfung			
	Geräteschuppenfront und innen verputzt			
	Fundament für Wegleuchte gesetzt			
09.08.08	Steuer-, Lautsprecher, Netzkabel eingezogen			
	Wegleuchte gesetzt			
13.08.08	Schotter angefahren			
16.08.08	Kabel eingezogen, Vorplatz und Weg eingeschottert			
23.08.08	Treppenstufen gesetzt, aufgeräumt			
25.08.08	Regnerausparungen aufgefüllt, Schachtdeckel betoniert			
27.08.08	Zuschauertribüne ausgehoben, Anschlußlöcher gefüllt			
30.08.08	Treppe fertiggestellt, Ränder gesäubert, gemäht			
	Pflastersteine geholt			
01.09.08	Untergrund für Terrasse hergestellt, eingeebnet			
03.09.08	Zuschauertribüne eingeebnet, Beikraut entfernt			
13.09.08	Faustballhütte aufgebaut, Dachziegel gereinigt			
17.09.08	Platz gereinigt, Steine entfernt, Anschlüsse gekennzeichnet			
20.09.08	Faustballhütte aufgestellt, Dach aufgerichtet und teilverkleidet			
27.09.08	Dachlattung angebracht, vorbereitet zum Eindecken			
	Sand f. Drainageschicht wurde teilweise angefahren			
29.09.08	Sand vollends angefahren und verschoben			

